

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	음식디미방 문화관광자원화사업	담당자	문화관광과 권재목(☎680-6431)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 유교적 식문화 자취를 느낄 수 있는 음식디미방을 활용하여 3대문화권 대표음식문화를 체험할 수 있는 공간조성
- 관광객 체험다양성을 확보하고 전통한식 저변확대를 도모함

□ 사업개요

- 기 간 : 2011년 ~ 2015년
- 위 치 : 영양군 석보면 원리리 산7번지 일원
- 규 모 : 부지 33,179㎡, 건축연면적 3,927.39㎡
(지상층-한식목구조 1,315.18㎡, 지하층-철근콘크리트 2,612.21㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,261백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	27,261	131	1,292	1,268	17,674
국 비	17,811	92	904	888	11,100
시 도 비	2,290	12	116	114	1,427
시군구비	5,343	27	271	266	3,330
지 방 채					
민간자본	1,817				1,817
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '09. 5. : 편입부지(33,179㎡) 매입 완료
- '09. 8. : 기본계획수립 및 타당성조사 용역 완료
- '10. 10. : 지방재정투융자심사 완료
- '11. 2. : 기획재정부 간이예비타당성조사 완료
기반조성공사 착공(2013.4.5.준공)
- '12. 9. : 건축 및 기타부문 설계공모 완료
- '12. 11. : 건축 및 기타부문 실시설계용역 착수('14.1 완료)
- '13. 5. : 문화재주변 현상변경 및 지방건설기술 심의
- '13. 5. ~ 11. : 사업중복성 검토에 따른 감사원 감사

- '14. 3. : 공사발주 및 조달청 계약 의뢰
- '14. 6. : 공사계약 및 착공(건축, 토목, 조경, 기계)
- '14. 7. : 공사계약 및 착공(전기, 소방, 통신)

□ 향후계획

- '16. 6. : 준공

□ 사업변경 내역

- '13. 11. 사업중복성 검토에 따른 감사원 감사 결과 기존 계획 중 요리 실습동 1개동(당초 2개동) 및 한옥체험동 1개동(당초 4개동)의 중복 지적으로 삭제되어 당초 총사업비 308억원 중 35억원이 삭감되어 2011년부터 5개년 총사업비가 273억원으로 변경

사업명	여중군자 장계향 추모관건립사업	담당자	문화관광과 권재목(2680-6431)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 음식디미방의 저자 장계향 선생의 여중군자로서의 면모를 새롭게 조명하고, 지역 역사문화인물 재발견을 통한 지역가치 증가 및 건전한 여성관 정착
- 역사문화자원의 스토리텔링 및 체험관광자원화를 통한 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2016년
- 위 치 : 영양군 석보면 산7번지
- 규 모 : 외삼문 1개소, 관리사 1동, 재실/준비실 1동
건축연면적 A=550.60m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,936		436	-	2,500
국 비			-	-	-
시 도 비	2,936		436	-	2,500
시군구비			-	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '12. 8. : 도비보조 확보(5억)
- '13. 7. : 장계향 추모관(영당) 건립 착공
- '13. 10. : 장계향 추모관(영당) 건립 준공

향후계획

- '14. 8. : 2015년 이후 사업비 도비 2,500백만원 신청
- '15. 1. : 실시설계용역 발주
- '15. 6. : 여중군자 장계향 추모관(재실 및 관리사 등) 건립공사 착공
- '15. 12. : 여중군자 장계향 추모관(재실 및 관리사 등) 건립공사 준공

사업명	산촌문화누림터조성사업	담당자	지역개발과 황형구 (☎680-6331)
-----	-------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

○ 영양만이 가진 산촌생태자원을 관광자원으로 활용하여 새로운 산촌문화를 체험할 수 있는 공간을 조성하여 해로운 관광 콘텐츠를 만들기 위함.

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2017
- 위 치 : 영양읍 동·서부리, 삼지리, 일월면 곡강리 일원
- 규 모 : 270,000m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,459백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	30,459	793	35	1,185	28,446
국 비	20,300	792	22	598	18,888
시 도 비	2,741		1	179	2,561
시군구비	7,418	1	12	408	6,997
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 기본 및 실시설계(1차분) 용역중(진도 70%)
- 문화체육관광부의 [3대문화권문화생태관광기반조성사업]중간평가 용역진행중

향후계획

- 문화체육관광부의 용역 결과에 따라 사업 진행 예정
- 14년도 내 산촌문화누림센터 및 진입로 착공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	목재문화체험장 조성	담당자	산림축산과 김민우 (☎680-6621)
-----	------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 숲체험·탐방, 생태학습장으로 목재문화를 체험하고 전시 및 교육 프로그램을 운영

사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2014
- 위 치 : 영양군 일월면 도계리 산192-1번지
- 규 모 : 목재체험관 및 전시관 A동(274.21㎡), B동(344.68㎡), 목재문화 체험 전시실 및 체험시설(숲체험모노레일, 에코어드벤처) 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	5,761	3,271	1,930	-	560
국 비	4,610	2,616	1,544	-	450
시 도 비	346	197	116	-	33
시군구비	805	458	270	-	77
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2012. 06월 : 목재문화체험장 조성공사 1차(기반조성) 준공
- 2013. 09월 : 목재문화체험장 조성공사 2차(건축) 준공
- 2014. 04월 : 목재문화체험장 조성공사 3차(건축, 전시물) 총괄 준공

향후계획

- 2015. 3월 : 목재문화체험장 건축물 내부 전시시설 설치 설계 및 공사 시행
- 2015. 6월 : 목재문화체험장 운영계획 수립

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	아름다운소하천가꾸기사업(산운천)	담당자	안전재난건설과 최정웅(☎054-680-6731)
-----	-------------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- 하천의 기능인 이치수환경을 조화롭게 함은 물론 유지용수 확보, 생태하천의 조성으로 쾌적한 자연환경을 보전

사업개요

- 기 간 : 2012년 2월 27일 ~ 2014년 5월 2일
- 위 치 : 영양군 청기면 산운리
- 규 모 : 하천정비 L=4.65Km, 소교량개체 : 9개소, 소공원 2개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	6,400	3,600	2,400	400	
국 비	3,200	1,800	1,200	200	
시 도 비					
시군구비	3,200	1,800	1,200	200	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2013년까지 실시설계 및 보상, 하천정비(제방 L=1Km)
- 2014년 하천정비(제방 L=1.155Km, 교량)

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	수비지구농어촌생활용수개발사업	담당자	환경보전과 권종식 (☎680-6541)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 지방상수도 미보급지역에 양질의 맑은물을 안정적으로 공급하여 지역민들의 보건위행향상 및 생활환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2013~2016 (4년)
- 위 치 : 영양군 수비면 발리리 외 4개지구
- 규 모 : 상수도관로확장 L=46.9km, 가압장 5개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	8,000		400	2,857	4,743
국 비	5,600		280	2,000	3,320
시 도 비	720		36	257	427
시군구비	1,680		84	600	996
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2013.10~2014.04 실시설계 착수 및 완료
- 2014.05 공사 착수

향후계획

- 2014.12 1차년도 사업완료
- 2015.01~12 2차년도 사업착수 및 완료
- 2006.01~12 3차년도 사업착수 및 완료(총괄 준공)

사업명	영양공설운동장 진입도로설치	담당자	안전재난건설과 백인흠 (☎680-6721)
-----	----------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 진입로는 선형이 불량하고 시가지를 경유해서 진입하게 되어있어 각종 행사시 교통체증을 초래하는바 신규 진입로를 개설하여 지역 주민의 교통 편의 도모

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2014
- 위 치 : 영양군 영양읍 현리 ~ 서부리
- 규 모 : 도로개설 L= 551m, B= 12.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,251백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,251	431	1,820		
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,251	431	1,820	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 구조물공 완료, 인도 및 차도 시공중

향후계획

- 2014. 11월말 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	동부천 생태하천복원사업	담당자	환경보전과 김관수(☎680-6511)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 하천의 본래 기능이 상실된 동부천의 물길을 복원하고 생태계건전성을 강화시킨 생태하천으로 복원하여 주민들에게 녹색생활공간을 제공

사업개요

- 기 간 : 2010년 ~ 2014년
- 위 치 : 영양군 영양읍 동부리 일원
- 규 모 : L = 2.2Km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,281백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	10,281	1,106	4,894	4,281	-
국 비	7,197	774	3,426	2,997	-
시 도 비	617	66	294	257	-
시군구비	2,467	266	1,174	1,027	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황("공사중" 및 진도 : 60%)

- 치수안정성을 고려한 하도정비 및 제방설치
- 도로이설 및 교량설치 등
- 인공습지 설치 및 조경공사 진행 중

향후계획

- 2014년 12월 : 사업준공 예정

사업명	주실마을 문화관광자원 개발사업	담당자	문화관광과 권재목(2680-6431)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지훈문학관은 많은 관광객들이 이용하고 있으나, 실내 편의시설 및 기념품 판매시설, 세미나, 문학강좌를 개최할 수 있는 공간이 없어 관광객들에게 불편 초래
- 주실마을 및 조지훈문학관을 찾는 관광객들에게 휴식공간 및 편의시설을 제공함으로써 관광객 만족도 증대 및 관광수요 증가에 기여

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2015년
- 위 치 : 영양군 일월면 주곡리 일원
- 규 모 : 한식 목조건물('ㄱ자형') : A=410m², 25억원
지훈문학관 및 마을주변정비 5억원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	3,000	-	-	1,500	1,500
국 비	1,500	-	-	750	750
시 도 비	450	-	-	225	225
시군구비	1,050	-	-	525	525
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '13. 4. : 14년 광특예산 신청(확보)
- '13. 5. : 지방재정투융자심사 완료

향후계획

- '14. 8. : 편입부지 매입 협의
- '14. 9. : 설계용역 착수
- '14. 12. : 문화재 현상변경
- '15. 3. : 공사착공

사업명	가구(원리3리,답곡1리) 농어촌마을하수도 설치공사	담당자	환경보전과 강 화 수 (☎680-6551)
-----	--------------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 하수의 적정 처리로 수질개선 및 국민 보건위생 향상

사업개요

- 기 간 : 2014.01. ~ 2016.12.
- 위 치 : 영양군 석보면 답곡리, 원리리 일원
- 규 모 : 하수처리장 50m³/일, 하수관로 4.4km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,417백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	3,417			714	2,703
국 비	2,392			500	1,892
시 도 비	103			19	84
시군구비	922			195	727
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2014.7. 기본 및 실시설계 용역중

향후계획

- 2014.8. 재원협의
- 2014.9. 일상감사 및 월가심사
- 2014.10. 공사발주

사업변경 내역

- 해당없음