

관리번호  
3-10

## 수비면 소재지 도로 2차선 확장

사업구분	신규	사업주체	영양군	부서장	배만환(☎6023)
완료시기	임기내	추진부서	지역개발과 (도시팀)	팀 장	강덕원(☎6340)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	김예종(☎6341)

### <공 약 목 표>

도로확포장 및 인도설치를 통한 쾌적한 도로환경 조성 및 보행자 통행안전 확보

#### □ 근거법령

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제43조(도시·군계획시설의 설치 및 관리)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(5년간)
- 위 치 : 수비면 발리리
- 사 업 비 : 5,000백만원(군비 5,000)
- 사업내용 : 도시계획도로 확포장 및 인도설치
  - 도로확포장 : L=1.0km, B=12m
  - 인도설치 : L=1.0km, B=2.0m

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내					임기후	
		소계	2022	2023	2024	2025		2026
계	5,000	5,000	0	1,000	2,000	2,000	0	0
국 비	0	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	0	-	-	-	-	-	-
군 비	5,000	5,000	-	1,000	2,000	2,000	-	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

## □ 재원확보 방안

- 2023년 ~ : 본예산 편성(군비) - 도시계획시설


## □ 연도별 추진계획

구 분	추진계획	진도율(%)
2022	2022년 사업계획 수립 및 실시설계 편입용지 분할 및 감정평가	10
2023	군관리계획 결정(변경), 편입용지 보상(40%)	40
2024	편입용지 보상(100%)	60
2025	인허가 절차 완료 후 사업발주	80
2026	사업준공	100
임기후		

## □ 사전 검토사항

- 관련 법령 및 계획사항 : 군관리계획 변경 후 사업추진
- 관련기관 및 부서 협의사항 : 도로관리청이 아닌 자의 도로공사시행 협의

## □ 추진절차



## □ 추진현황 및 계획

- '22. 07. ~ '22. 10. : 사업계획 수립 및 실시설계
- '22. 10. ~ '22. 12. : 편입용지 감정평가
- '23. 01. ~ '24. 12. : 군관리계획 결정(변경) 및 편입용지 보상
- '25. 01. ~ '25. 06. : 인·허가 등 행정절차 추진
- '25. 07. ~ '26. 12. : 사업추진

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 시가지 중심에 위치한 주택 및 상가의 이전에 필요한 대체부지 확보 등 보상협의 애로
- ▶ (대 책) 상가 및 주거지 이전에 필요한 행정적 지원 및 현실성 있는 단가 책정을 통해 보상 독려

## □ 위치도



< 수비면 발리리 784-1 ~ 447-1번지 일원 >

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차량증가로 인한 도심의 교통난 해소와 보행자들의 안전한 통행을 위하여 사업추진이 절실히 필요한 실정으로 공약사항으로 타당성이 충분함</li> <li>○ 편입부지가 대부분 상가 및 주택으로 부지 확보가 사업추진의 관건</li> <li>○ 보상협의 시 적극적인 설득과 행정지원을 통해 임기내 추진이 가능하도록 추진하겠음</li> </ul>
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수비면 소재지 정비사업 추진으로 도심환경 정비는 완료되었지만, 소재지를 관통하는 도로 폭이 비좁아 주민들의 통행에 어려움을 많이 겪고 있어 이에 대한 사업의 필요성이 꾸준히 요청되었음</li> <li>○ 기존 도로의 확포장을 위해서는 부지보상 협의절차의 신속성이 공약이행 추진의 관건이 될 것으로 보임</li> <li>○ 담당부서에는 임기내 완료될 수 있도록 사전절차 준비에 철저 필요함</li> </ul>