

관리번호  
3-4

## 917번 지방도(오기1리~죽파리)확포장 개설

사업구분	신규	사업주체	경상북도	부서장	오형원(☎6028)
완료시기	임기후	추진부서	건설안전과 (도로팀)	팀 장	최정웅(☎6720)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	이창훈(☎6721)

### <공 약 목 표>

도로폭이 협소(양방향 1차로)하고 선형이 불량한 구간의 개량공사를 통해 도로 이용자의 안전사고를 예방하고, 쾌적한 도로환경 조성

#### □ 근거법령

- 도로법 제6조(도로건설·관리계획의 수립 등)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2028.(6년간)
- 위 치 : 수비면 오기1리 ~ 수비면 죽파리
- 사 업 비 : 28,000백만원(도비 28,000)
- 사업내용 : 2차선 선형개량 L=5.2km, 터널1개소

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	28,000	17,000	0	2,000	5,000	5,000	5,000	11,000
국 비	0	0	-	-	-	-	-	-
도 비	28,000	17,000	-	2,000	5,000	5,000	5,000	11,000
군 비	0	0	-	-	-	-	-	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

## □ 재원확보 방안

- (경상북도) 도로 확포장 건의 반영에 따른 국비 추진

## □ 연도별 추진계획

구 분	추진 계획	진도율(%)
2022	실시설계 완료	20
2023	행정절차 및 편입부지 보상 시행	30
2024	사업 추진	40
2025	사업 추진	50
2026	사업 추진	60
임기후	지방도 확포장 완료	100

## □ 사전 검토사항


- 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현 황	저촉여부	비 고
도로법	제31조 도로공사와 도로의 유지관리	- 대상	부	

- 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비 고
경상북도	조기시행 건의		연내

## □ 추진절차



## □ 추진현황 및 계획

- '22. 12. : 실시설계 완료
- '23. 05. : 편입부지 보상 및 행정절차 추진(경상북도)
- '24. 03. : 사업 시행(경상북도)

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 실시설계완료 후 편입부지 보상의 절차가 원만히 완료되어야 사업 추진에 지장이 없음
- ▶ (대책) 경상북도에 조속한 설계 완료와 편입부지 보상절차를 진행 해줄 것을 지속 건의

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 지방도917호선의 본 구간을 정비하여 자작나무숲 등의 관광자원 활성화</li><li>○ 설계중인 본 사업의 조기시행을 수시 건의</li><li>○ 본 사업의 조기시행을 위해 경상북도와 긴밀히 협의</li></ul>
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 자작나무숲 일대 관련 사업이 한창 진행 중에 있으며, 24년에는 본격적인 방문객 맞이를 위한 시설 개장시 이동 불편을 최소화할 수 있는 연결도로 확보장이 시급한 상황임</li><li>○ 경북도에서 추진하고 있는 사업으로 조기에 부지보상 등 사전절차 과정을 완료하여 임기 내 추진될 수 있도록 지속적인 논의 필요</li></ul>

□ 위치도

