

관리번호 3-9	영앤영 에코힐링 권역사업 연결도로(삼지1리~삼지2리) 개설공사
--------------------	---

사업구분	신규	사업주체	영양군	부서장	배만환(☎6023)
완료시기	임기내	추진부서	지역개발과 (농촌활력팀)	팀 장	강화수(☎6560)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	박근호(☎6562)

<공 약 목 표>

에코힐링 관광권역과 삼지리 도로를 연결하여
관광객 접근성 향상과 경제 활성화에 기여

□ 근거법령

- 경상북도 지역균형개발 및 지원에 관한 조례 제23조(특별회계의 설치 및 운영), 제25조(특별회계의 관리·운영)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. ~ 2024.(4년간)
- 위 치 : 영양읍 삼지리 205-8번지 일원
- 사 업 비 : 3,000백만원(도비 1,500 군비 1,500)
- 사업내용 : 도로확포장 L=1.25km, B=10.0m

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,000	3,000	0	50	2,950	0	0	0
국 비	0	0	-	-	-	-	-	-
도 비	1,500	1,500	-	25	1,475	-	-	-
군 비	1,500	1,500	-	25	1,475	-	-	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

□ 재원확보 방안

- (경상북도) 낙후지역발전 전략사업 도비 확보(연차별)


□ 연도별 추진계획

구 분	추진 계획	진도율(%)
2022		
2023	기본 및 실시설계 용역 발주, 보상 추진 및 착공	40
2024	보상	80
2025	준공	100
2026		
임기후		

□ 사전 검토사항

- 관련 법령 및 계획사항 : 해당사항 없음
- 관련기관 및 부서 협의사항 : 해당사항 없음

□ 추진절차



□ 추진현황 및 계획

- '20. 12. : 道 낙후지역발전 전략사업 기본계획(신규) 반영
- '23. 01. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- '23. 02. : 군관리계획 수립 및 실시계획인가
- '23. 03. : 편입부지 보상 협의
- '24. 01. ~ '25. 12. : 사업 착수 및 준공

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 편입부지의 보상협의 애로
 - ▶ (대 책) 현실성 있는 감정단가로 보상 독려

□ 위치도



< 영양읍 삼지리 367-121번지 일원 >

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> ○ 에코힐링 관광권역과 삼지리 도로를 연결하여 관광객 접근성 향상 및 지역 경제 활성화 기여 등의 효과 기대됨 ○ 이행도 : 정상추진 ○ 경북도와의 지속적인 협의를 통하여 조속하게 사업을 추진
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 사업대상지 일대 각종 국도비 사업이 추진되고 있으며, 이를 연계하여 시너지효과를 발생시킬 수 있도록 접근성을 확보를 하는 사업이 필요하다고 판단됨 ○ 기 경북도 사업계획에 반영되어 사전절차에 돌입할 예정이어서 공약이행에는 크게 문제가 없을 것으로 보임