

관리번호
5-2

삼지연못 둘레길 보행·자전거도로 설치

사업구분	신규	사업주체	영양군	부서장	권영수(☎6027)
완료시기	임기내	추진부서	산림녹지과 (녹지휴양팀)	팀 장	김민기(☎6690)
사업성격	예산	협조부서		담당자	손판곤(☎6692)

<공 약 목 표>

삼지수변공원을 거점으로 자전거 둘레길을 조성하여 군민의 삶의 질 제고 및 관광객들에게 다양한 활동 공간 제공

□ 근거법령

- 자전거 이용시설의 구조·시설기준에 관한 규칙

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2026.(3년간)
- 위 치 : 영양읍 삼지리 삼지수변공원 일원
- 사 업 비 : 1,000백만원(국비 950 군비 50)
- 사업규모 : L=6km
- 사업내용 : 보행·자전거 도로 6km, 편의시설 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,000	1,000	-	-	50	500	450	-
국 비	950	950	-	-	-	500	450	
도 비	0	0	-	-	-	-	-	-
군 비	50	50	-	-	50	-	-	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

□ 재원확보 방안

- (행정안전부) 2024년 대비 지방소멸대응기금 확보(기금)

□ 연도별 추진계획

구 분	추진계획	진도율(%)
2024	영양 군계획시설(수변공원) 실시계획인가변경	10
2024	공원조성계획결정변경	20
2024	실시설계용역 시행	30
2025	공사착공	40
2026	공사준공 및 운영	100
임기후		

□ 사전 검토사항

- 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현황	저촉여부	비고
자전거 이용시설의 구조·시설기준에 관한 규칙 4조~11조	- 자전거도로(폭 1.5m 이상) - 설계속도(보행자겸용 시속 20km - 부득이한 경우 10km 빨 수 있음) - 정지시거, 곡선반경, 종단경사 등	- 노폭확보가능 - 설계속도등은 설계시 반영	부	

□ 추진절차



□ 추진현황 및 계획

- '24. 01. : 군계획시설 및 공원조성계획 변경
- '24. 10. : 실시설계용역 시행
- '25. 03. : 공사 착공
- '26. 12. : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 사업대상지인 삼지수변공원이 군계획시설의 준공검사·준공인가를 받아야 하나 미준공 상태
- ▶ (대 책) 군계획시설 변경, 준공신청 용역 발주하여 삼지수변공원 전체 준공인가 후 본 사업 시행

□ 위치도



< 영양읍 삼지리 삼지수변공원 일원 >

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> ○ 읍소재지에 인접한 공원으로 사업 완료시 많은 이용객이 이용 할 것으로 판단됨 ○ 24년 지방소멸대응기금사업으로 시행하여 26년에 사업 완료 예정임 ○ 23년도 이내 군관리계획 실시계획인가 완료 후 24년부터 사업 시행 되어질 수 있도록 노력하겠음
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 22. ~23년 지방소멸대응기금 사업으로 추진하기 위해 준비하였으나, 사전 절차 미이행에 따라 익년도 사업으로 연기한 만큼 사전절차 완료시 사업추진에는 큰 무리가 없을 것으로 판단됨 ○ 단, 내년도 기금사업으로 추진이 어려울 경우 차선의 재원확보 방안계획 수립이 필요할 것으로 생각됨