

관리번호  
5-8

## 면민체육관 건설(청기, 석보)

사업구분	신규	사업주체	문체부, 경북도, 영양군	부서장	안옥선(☎6024)
완료시기	임기내	추진부서	문화관광과 (체육진흥팀)	팀 장	권규범(☎6450)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	남상한(☎6451)

### <공 약 목 표>

지역 간 균형 있는 공공체육 서비스 제공을 위한 면민체육관 건립

#### □ 근거법령

- 국민체육진흥법 제13조(체육시설의 설치 등)
- 영양군 군계획 조례 제29조(용도지역안에서의 건축제한)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.(3년간)
- 위 치
  - 청기면 청기리 993번지 일원
  - 석보면 원리리 337번지 일원
- 사 업 비
  - 청기면 : 3,000백만원(균특 600 도비 420 군비 1,980)
  - 석보면 : 3,000백만원(기금 1,000 군비 2,000)
- 사업규모 : 다목적 체육관건립 각 1식
- 사업내용 : 체육관, 방송실, 무대, 화장실 등 건립

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	6,000	6,000	2,000	4,000	0	0	0	0
국 비	1,600	1,600	600	1,000	-	-	-	-
도 비	420	420	420	-	-	-	-	-
군 비	3,980	3,980	980	3,000	-	-	-	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

## □ 재원확보 방안

- (경상북도) 체육진흥시설지원 균특사업(청기면 다목적 체육관 건립사업)
- (문화체육관광부) 국민체육센터건립지원사업(영양 석보면 국민체육센터)

## □ 연도별 추진계획

구 분	추진계획	진도율(%)
2022	청기면다목적체육관 기본 및 실시설계 용역 착수(2022. 7.~) 석보면다목적체육관 부지확보(2022. 7. ~ 2023. 3.)	30
2023	청기면다목적체육관 착공(2023. 2.) 석보면다목적체육관 기본 및 실시설계 용역(2023. 7.~) 청기면다목적체육관 준공(2023. 11.)	70
2024	석보면다목적체육관 착공(2024. 2.) 석보면다목적체육관 준공(2024. 11.)	100
2025	-	
2026	-	
임기후	-	

## □ 사전 검토사항


- 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현황	저촉여부	비고
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 (36조)	- 계획관리지역 - 건폐율(40% 이내) - 용적율(100% 이내)	- 제2종근린생활시설 - ○ - ○	부	
영양군 계획조례 (29조)	- 계획관리지역 행위제한	- 제2종근린생활시설	부	
농지법 (34조)	- 농지전용 허가 대상	- 사업대상지 지목:답	부	

- 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비고
종합민원과	건축허가 가능여부	건축허가 신청협의	
농업축산과	농지전용 가능여부	농지전용 신청협의	

## □ 추진절차




## □ 추진현황 및 계획

- '22. 07. : 청기면다목적체육관 기본 및 실시설계 용역 착수
- '22. 07. ~ '23. 03. : 석보면다목적체육관 부지 확보
- '23. 02. : 청기면다목적체육관 착공
- '23. 07. : 석보면다목적체육관 기본 및 실시설계 용역
- '23. 11. : 청기면다목적체육관 준공
- '24. 02. : 석보면다목적체육관 착공
- '24. 11. : 석보면다목적체육관 준공

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 석보면체육관 부지확보를 위한 적법성 검토 및 이해관계자 협의 등
  - ▶ (대 책) 석보면 체육관 선정부지 적정성 검토 및 주민설명회, 이장회의 등을 통한 이해관계자 협의를 통해 2023년 내 석보면체육관 부지 확보

## □ 위치도



< 청기면 청기리 993번지 일원 >



< 석보면 원리리 337번지 일원 >

## 검토 의견

### 담당부서

- 청기면, 석보면 면민체육관 모두 기 확보된 예산으로 '22 ~ '23년 기간 중 완공할 예정임

### 총괄부서 (기획예산실)

- 관련 국도비 재원확보를 마쳤으며, 사전절차 과정을 이행 중에 있어 임기 내 공약달성이 가능할 것으로 판단됨