

관리번호
9-7

종합복지관 증축으로 장애인단체 사무공간 확충

사업구분	신규	사업주체	영양군	부서장	이선정(☎6022)
완료시기	임기내	추진부서	주민복지과 (드림스타트팀)	팀 장	박시우(☎6290)
사업성격	예산	협조부서	종합민원과 (건축팀)	담당자	배진학(☎6291)

<공 약 목 표>

종합복지관 내 입주한 장애인단체 사무공간을 확충하여 종사자들의 근무여건 개선과 이용 장애인 등 민원인들의 복지서비스 향상

□ 근거법령

- 장애인복지법 제57조(장애인복지시설의 이용 등)
 - 국가와 지방자치단체는 장애인이 제58조에 따른 장애인복지시설의 이용을 통하여 기능회복과 사회적 향상을 도모할 수 있도록 필요한 정책을 강구하여야 한다.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.(2년간)
- 위 치 : 영양읍 동서대로 90번지
- 사 업 비 : 1,300백만원(군비 1,300)
- 사업내용 : 종합복지관 증축
 - 증축면적 :381㎡(4층 증축, 기존 3층 건물)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,300	1,300	0	70	1,230	0	0	0
국 비	0	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	0	-	-	-	-	-	-
군 비	1,300	1,300	-	70	1,230	-	-	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

□ 재원확보 방안

○ 2023년 ~ 2024년 : 본예산 편성(군비)

□ 연도별 추진계획

구 분	추진계획	진도율(%)
2023	구조안전진단, 기본 및 실시설계 용역 시행	10
2024	예산확보 후 증축 공사 시행	100

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계 획	-	구조 안전 진단, 기본 및 실시설계 용역 시행	증축 공사 시행	-	-	-
진도율 (%)	-	10	100	-	-	-

□ 사전 검토사항

○ 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현 황	저축여부	비 고
건축법(11조)	건축허가(증축)	381㎡ 증축	부	

○ 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비 고
영양군 장애인 단체	증축으로 사무 공간 확충	1층 증축으로 사무 공간 확보하기로 협의	

□ 추진절차



□ 추진현황 및 계획

- '22. 10. : 추진계획 수립 후 2023년 본예산 신청
 - 구조 안전진단 및 시설설계 용역비(70백만원)
- '23. 03. : 구조 안전진단, 기본 및 실시설계용역 시행
- '23. 09. : 2024년 본예산 신청
 - 증축 공사비(1,230백만원)
- '24. 03. ~ : 예산확보 후 증축공사 추진

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 준공된 지 10년 이상(2008.10.준공) 건축물로 구조 안전 진단검사 등 증축가능여부 검토 결과에 따라 사업시행 여부가 결정
 - ▶ (대 책) 증축 불가 시 신축 등 다양한 방향으로 검토

□ 위치도



< 영양읍 동서대로 90번지 일원 >

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합복지회관 증축으로 장애인의 생활안정에 기여하는 등 장애인의 복지 향상으로 공약사항으로 타당성이 있다고 판단 ○ 구조안전진단 실시 여부에 따른 법적 절차와 비용 확보가 원활한 공약추진의 관건이 될 것임 ○ 군비 자원 확보를 통해 임기 내 추진토록 노력하겠음 ○ 구조안전진단을 통한 사전용역을 실시 할 예정임 ○ 증축가능 여부를 조기에 파악하여 사업추진 여부를 결정 하겠음
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 대상지에 증축을 하는 사업으로 추진에 별다른 어려움이 없을 것으로 보며, 자원확보에 철저를 기한다면 임기 내 공약이행 가능하다고 판단됨