

# 농어촌테마공원조성사업

## □ 목 적

- 농촌 특유의 자연 문화자원을 토대로 농어촌테마공원을 조성하여
- 도농교류 및 지역활성화를 도모하고 찾아오는 영양을 만들기 위함

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2010 ~ 2014
- 위 치 : 영양군 영양읍 삼지1리 일원
- 사업규모
  - 부지면적 : 130,209㎡
- 총사업비 : 7,000 백만원  
(국비 3,000, 도비 900, 군비 3,100)

### ○ 사업내용

- 경관조경시설(고추모래시계, 고추트리, 목재 다리 등)

- 휴향체험시설(고추요리체험관, 조망데크, 세계고추전시장, 고추물레방아 등)

- 소득기반시설(특산물판매광장, 모임광장

## 조 감 도



## 현황사진



## □ 사업진행현황

- 2009. 10. 09 : 사전환경성검토 협의완료(대구지방환경청)
- 2009. 11. 13 : 사업대상지 군관리계획 결정(변경) 고시
- 2012. 06. 25 : 기본계획변경수립 협의 완료(경상북도)
- 2012. 07. 06 : 기본계획 변경수립 고시(영양군 고시 제2012-43호)
- 2012. 09. 14 : 시행계획 협의 완료(경상북도)
- 2012. 10. 05 : 시행계획수립 고시(영양군 고시 제2012-62호)
- 2013. 06. 24 : 1차분 조성사업 준공
- 2013. 06. 25 : 2차분 조성사업 시행

## 연도별 사업비 집행현황

구분	연도별 사업비 집행(백만원)				비고
	2010	2011	2012	2013	
계	143	792	2,080	1,437	
국비	-	643	427	751	광특
도비	-	21	285	163	
군비	143	128	1,368	523	

