

관리번호
6-1

영양 자작나무숲 관광지 명품화

사업구분	계속	사업주체	영양군	부서장	권영수(☎6027)
완료시기	임기내	추진부서	산림복지과 (산지이용팀)	팀 장	박철우(☎6620)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	곽동엽(☎6621)

<공 약 목 표>

자작나무숲을 활용한 산촌활성화 기반을 마련하고 새로운 산림관광수요 창출

□ 근거법령

- 지역 개발 및 지원에 관한 법률 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.(3년간)
- 위 치 : 영양군 수비면 죽파리 410번지 일원
- 사 업 비 : 5,346백만원(국비 2,221 도비 367 군비 2,758)
- 사업내용
 - 영양 자작나무숲 힐링허브 조성사업(힐링센터, 주차장 등)
 - 임산물카페 조성
 - 전기차 운영

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	5,346	5,346	2,847	794	1,705	0	0	0
국 비	2,221	2,221	875	194	1,152	-	-	-
도 비	367	367	367	-	-	-	-	-
군 비	2,758	2,758	1,605	600	553	-	-	-

□ 재원확보 방안

- (국토교통부) 지역수요맞춤지원사업 공모 확정(4,546백만원)
- (산림청) 유희산림자원의 자산화사업 공모 확정(450백만원)
- 특별조정교부금 등 2022년 2회 추경 예산확보(350백만원)

□ 연도별 추진계획


구 분	추진 계획	진도율(%)
2022	<ul style="list-style-type: none"> · 영양 자작나무숲 힐링허브 조성사업 설계 및 발주 · 임산물 카페 조성 및 인테리어 공사 발주 · 전기차 구입 및 임시 운영 	50
2023	<ul style="list-style-type: none"> · 영양 자작나무숲 힐링허브 조성사업 공사 시행 · 전기차 정식 운영 	80
2024	영양 자작나무숲 힐링허브 조성사업 완료 및 운영	100

□ 사전 검토사항

- 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비 고
경북도(도시재생과)	지역개발법에 따른 구역지정 및 실시계획 승인 등	법적 기준에 따른 신청 후 승인 예정	
주민의견 수렴	영양 자작나무 힐링허브 조성사업 관련 의견 수렴	'22. 6월 공람공고 실시(주민의견 없음)	

□ 추진절차



□ 추진현황 및 계획

- '19. 11. : 영양 자작나무숲 권역활성화를 위한 업무협약
- 경북도 · 남부지방산림청 · 영양군
- '20. 06. : 국유림 명품숲 선정(영양 자작나무숲)
- '21. 09. : 영양 자작나무숲 「국민의 숲」 업무협약
- 영양군 · 영덕국유림관리소
- '22. 07. : 친환경 전기차 임시운영
- '22. 09. : 임산물카페 준공(인테리어 별도 발주)
- '22. 11. : 영양 자작나무숲 힐링허브 조성사업 착공
- '23. 03. : 친환경 전기차 정식운영
- '24. 06. : 영양 자작나무숲 힐링허브 조성사업 준공

□ 위치도



<수비면 죽파리 415번지 일원>

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나 팬데믹 이후 언택트 관광의 중요성은 어느 때보다 부각되고 있으며, 방문객들이 점차 증가하는 추세로 영양 자작나무숲 명품화는 반드시 필요함 ○ 국토교통부, 산림청 공모 등을 통해 확보된 예산을 통해 사업 추진 ○ 24년까지는 공약을 완료할 수 있을 것으로 판단
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이미 공모사업을 통해 예산을 확보하고, 사업 추진도 정상궤도에 올라 원활하게 진행되고 있어, 임기 내 공약이행 달성이 가능할 것으로 판단됨

